

## **Tim za pra enje realizacije Projekta rekonstrukcije i opremanja Univerzitetske bolnice Klini ki centar Banjaluka**

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je svojim rješenjem od 24. oktobra 2014. godine imenovalo Tim za pra enje realizacije Projekta rekonstrukcije i opremanja Univerzitetske bolnice Klini ki centar Banja Luka (Implementacioni tim), u sastavu:

1. Dr Nikola Boji , rukovodilac tima
2. Marko Stanarevi , dipl. ekonomista, lan tima
3. Tea Strika, dipl. inž. gra evinarstva, lan tima
4. Zoran Padežanin, dipl. inž. arhitekture, lan tima
5. Dragan Dubravic, dipl. pravnik, lan tima
6. Siniša Janjetovi , dipl. ekonomista, lan tima – dopunsko rješenje za koordinatora za finansijska pitanja

i imenovala koordinate Projekta u sastavu:

1. Pomo nik ministra za realizaciju projekata pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
2. Generalni direktor Univerzitetske bolnice Klini ki centar Banja Luka.

Zadatak tima je da redovno prati realizaciju, izvještava o napretku implementacije Projekta (gra evinske radove, opremanje medicinskom opremom i opremanje nemedicinskom opremom i namještajem), te da redovno prisustvuje operativnim sastancima kojima e prisustvovati projekt menadžer, nadzorni organ projekta i izvo a radova.

Odre en je privremeni nadzorni organ – Zavod za izgradnju Banja Luka (ZIBL).

Utvr en je redosljed aktivnosti koje treba da se izvrše prije po etka gra evinskih radova:

- |         |  |
|---------|--|
| I faza  | Provjera postoje eg tehni kog i funkcionalnog stanja + analize   |
| I faza  | Prilago avanje koncepta faziranja s obzirom na rezultate analize |
| II faza | Izrada koncepta faziranja i dinami kog plana                     |

- II faza Pravljenje dinami kog plana u sklada sa konceptom faziranja
- III faza Koncept planiranja za dobijanje potrebnih dozvola
- III faza Pribavljanje neophodnih dozvola na osnovu informacija iz prethodne faze
- IV faza Prijava i formiranje gradilišta u skladu sa realnom situacijom (tehni kom i funkcionalnom)
- V faza Po etak radova

Po aktiviranju ugovora u oktobru 2014. godine Izvo a je pristupio detaljnom snimanju postoje eg stanja objekta i okolne infrastrukture kao podloge za izradu glavnog projekta. UB KC BL je obezbijedila gra evinsku dozvolu za pripremne radove i rušenje postoje eg objekta sjevernog krila i potrebna rušenja unutar objekta CMB-a. Izvo a je postavio zaštitne ograde gradilišta i privremene objekte za potrebe gradilišta, te izveo unutrašnju gradilišnu infrastrukturu. Po etak rušenja sjevernog krila bio je u februaru 2015. godine, kada su vremenski uslovi to dozvoljavali i do danas je izvršeno rušenje cijelog nadzemnog dijela objekta sjevernog krila. Radovi na pripremnim radovima i rušenju izvode se kontinuirano, kao i izrada glavnog projekta u saradnji sa UB KC BL. U martu je izvršena primopredaja dijela objekta CMB od strane UB KC BL prema Izvo a u.